

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 ของเทศบาลตำบลช้างสูง
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างคันกั้นหนองบ่อ หมู่ที่ 4		✓		71,600	71,600	รายงานขอซื้อของจ้าง
2	โครงการก่อสร้างคสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกพัฒนา (นางถนนอม แสนบุตร) หมู่ที่ 6		✓		524,000	470,000	ประกาศผู้ชนะการประมูล
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายธีรณรย์ ช่วงที่ 3 บ้านนายमुख สมปัญญา หมู่ที่ 4	✓			585,000	436,450	5 ธ.ค. 68 - 2 ก.พ. 69
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าคำสูงนาราม ไร่แสนบุตร หมู่ที่ 3	✓			702,000	524,290	25 พ.ย. 68 - 23 ม.ค. 69

5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าช้าสุวรรณาราม สนามไก่ชน หมู่ที่ 3	✓			740,000	550,990	25 พ.ย.68 – 23 มี.ค.69
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบ่อน้อย บึง ตะวันตกหนองบ่อ หมู่ที่ 4	✓			675,000	505,570	6 ก.พ.69-6 เม.ย.69
7	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 2	✓			188,000	185,000	30 ก.ย.68 -29 พ.ย.68
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต สายชวนชื่น หมู่ที่ 1	✓			919,000	498,990	24.พ.ย.68 -22 ก.พ.69
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต สายรื่นรมย์ หมู่ที่ 4	✓			159,5000	854,000	28 ธ.ค.68 -25 ก.พ.69